

Znak sprawy: **GKNV.6630.777.2023**z dnia **2023-07-21****PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu **2023-07-21**Wnioskodawca: Archinata Pracownia
Projektowa15-161 Białystok

Wilejki 4

Inwestor: URZĄD GMINY
JUCHNOWIEC
KOŁO CIELNY

Lokalizacja: Ignatki dz nr 222/94, 225/2

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Opis przedmiotu narady:

- 1 przyłącze kanalizacyjne
- 2 przyłącze wodociągowe
- 3 sieć elektroenergetyczna
- 4 sieć inna

Uwagi:

- 1 numerycznie

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O.		
2	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU		
3	Nabywca: Gmina Juchnowiec Kolebny ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kołb. Odbiorca: Urząd Gminy w Juchnowcu Kolebnym	Tomasz Puchalski 2023-07-17 15:05:28	brak uwag

4	WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z o.o.		
5	Nabywca: Gmina Choroszcz ul.Dominikańska 2 16-070 Choroszcz Odbiorca: Urząd Miejski w Choroszczy		
6	Nabywca: Gmina Wasilków ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków Odbiorca: Urząd Miejski w Wasilkowie		
7	Nabywca: Gmina Supraśl ul.J. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski w Supraślu		
8	Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI ul.Borsucza 2 15-569 Białystok Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	Dariusz Ciborowski 2023-07-21 10:31:48	brak uwag
9	KOBA SP. Z O.O.	Kira Anna Latkowska 2023-07-19 13:58:07	Szczegółowe rozwiązania skrzyżowania (wraz z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej podczas budowy) i zbliżenie do sieci Koba Sp. z o. o. uzgodni z Działem Inwestycji na etapie PZT.
10	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	Jerzy Jakubiuk 2023-07-17 13:12:18	brak uwag
11	Gmina Łapy		
12	Nabywca: Gmina Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny Odbiorca: ZGK Juchnowiec Koscielny z siedz. w Księżynie, ul. Alberta 2, 16- 001 Kleosin		
13	SerczerNET Małgorzata Nienatłowska		

14	TEN.NET Sp. z o.o. sp.k.		
15	EURONET SP.J. NORBERT SANIEWSKI		
16	GMINA ZABŁUDÓW		
17	Nabywca:Gmina Dobrzyniewo Du e ul.Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Du e Odbiorca:Urząd Gminy Dobrzyniewo Du e		
18	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI	Jarosław Kapica 2023-07-18 08:41:29	brak uwag
19	PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W BIAŁYMSTOKU	Wojciech Magnuszewski 2023-07-17 13:17:56	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zachować minimalną odległość poziomą 0,5 m pomiędzy projektowaną siecią /przyłaczami kanalizacji deszczowej, siecią /przyłaczami wodociągowymi a projektowaną /istniejącą polietylenową siecią gazową , przy czym odległość pozioma w miejscach zbliżenie pomiędzy ciankami urządzeń nie może być mniejsza od 40 cm, 2. Zachować minimalną odległość pionową 0,2 m pomiędzy ciankami projektowanej sieci/przyłaczami kanalizacji deszczowej, siecią /przyłaczami wodociągowymi a cianką projektowanej/istniejącej polietylenowej sieci gazowej. 3. Przykrycie pod jezdnią istniejącej sieci gazowej winno wynosić min. 1,0 m, oraz nie mniej niż 0,5 m od warstwy konstrukcyjnej drogi. 4. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości należy wystąpić do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku o warunki zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscu kolizji, 5. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociągu (pas o szerokości 1 m z linii rodków pokrywających się z osi gazociągu) roboty ziemne prowadzi z należytą ostrożnością , za odległość ci mniejszej od 0,5 m roboty ziemne prowadzi rącznie. Jeżeli Zarządca drogi wymaga realizacji sieci/przyłacza sanitarnego, sieci przyłacz czy wodociągowych metod bezwykopów , przed przystąpieniem do wykonania, należy odkryć gazociąg w miejscach skrzyżowania , celem kontroli prac i niedopuszczenia do uszkodzenia sieci gazowej.

			<p>6. O w/w pracach wykonawca z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o. o. Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku 15-182 Białystok ul. Gen. Sosabowskiego 24 w celu umożliwienia ich kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o.</p> <p>7. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędność sieci gazowej.</p> <p>8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (przez co należy również rozumieć uszkodzenie/zarysowanie rury PE na głębokości 10 % grubości jej ścianki) odpowiedzialność prawną za jej skutki oraz koszty naprawy poniesie wykonawca.</p> <p>9. Należy unikać wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej. W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego należy ją odtworzyć przy zachowaniu tej samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym, zawierającym kamienie, gruz, części organiczne, zmarzlin.</p> <p>10. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejącą siecią gazową (przez co należy również rozumieć zachowanie odległości określonej w pkt. 1 i 2, wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym celem rozwiązania problemu technicznego.</p> <p>11. Wykonawca jest zobowiązany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej - odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia; - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych; - pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągów.
20	Nabywca: GMINA MICHAŁOWO ul.Białostocka 11 16-050 Michałowo Odbiorca: URZĄD MIEJSKI w Michałowie		
21	Nabywca:Gmina Czarna Białostocka ul.Torowa 14 A 16- 020 Czarna Białostocka Odbiorca: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej		
22	Gmina Turośko Kościelna		

23	PGE DYSTRYBUCJA SA	Marek Pacuk 2023-07-17 12:16:16	brak uwag
24	OPERATOR GAZOCI GÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.		
25	SYSTEM GAZOCI GÓW TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ S.A.	Tomasz Pietrak 2023-07-17 12:00:42	brak uwag
26	HAWA TELEKOM sp. z o.o. w restrukturyzacji	Aleksandra Ratajczyk 2023-07-20 09:46:00	brak uwag

Protokół podpisany elektronicznie

przez Jarosław Kapica

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych