

P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y

mgr inż. arch. IRENEUSZ PIOTROWSKI

NIP 945-102-15-81 REGON 350941792

Siedziba: 31-530 KRAKÓW ul.Grzegórzecka 8/4 tel (12) 421-11-54

www.ippa.pl

e-mail : biuro@ ippa.pl

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

OBIEKTY : WIDOWNIE(TRYBUNY) NIEZADASZONE
PIŁKOCHWYTY , LAMPY OŚWIETLENIOWE

LOKALIZACJA : KRAKÓW, UL.KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
Widownie /trybuny/niezadaszone - dz. 235/19,235/18,235/15,235/14
Piłko chwyty - dz.235/3,235/4,235/11,235/20,235/21
obręb 41, jedn.ewid.Podgórze.

INWESTOR : **Gmina Kraków - ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE**
30 - 633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10

WŁAŚCICIEL : **Gmina Kraków , ZARZADCA - Zarząd Infrastruktury Sportowej**

UŻYTKOWNIK : KSPN POGOŃ KRAKÓW (Osiedlowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej)

K R A K Ó W PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2023

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest **opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych**
I opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

- a) **istniejących widowni(trybun) terenowych niezadaszonych** na dz. 235/19,235/18,235/15,235/14 obr.41, jedn.ewid.Podgórze - w odległości min. Widownia zachodnia - 3,88 do 4,28mb od południowej granicy działek inwestycji , wschodnia widownia w odległości 1,90 do 2,34mb .
- b) **Istniejących piłkochwytów** na dz. 235/3,235/4,235/11,235/20,235/21 obr.41, jedn.ewid.Podgórze
- c) **istniejących lamp oświetleniowych teren boiska** na dz. 235/4,235/20,235/19,235/14 i 235/13, 235/12, 235/10



ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Piłkochwyty przeznaczone do rozbiórki od strony zachodniej istniejącego budynku klubu KSPN"

Ze względu na zmienny poziom terenu - o wys. od 3,91 do 4,9 m max

, w rozstawie od 3,40 do 4,13 m / większość 3,48m) . W sumie o długości -60,04mb

Kolejność realizacji robót rozbiórkowych piłkochwyków : demontaż siatki piłkochwyków ,
wycinka słupów stalowych .

Widownie (trybuny) niezadaszone po stronie wschodniej i zachodniej zadaszonej widowni(trybunie)
terenowej przeznaczone do rozbiórki w sumie na terenie o 73,79m2..

Kolejność realizacji robót rozbiórkowych :

demontaż siedzisk z tworzywa sztucznego ,rozbiórka stalowej podbudowy do siedziska ,

rozbiórka płyt betonowych (stopni) i elementów betonowych widowni .

W ramach rozbiórki istniejących barier zabezpieczających i ogrodzeń (nie wymagających decyzji
pozwolenia na rozbiórkę)

Istniejące lampy oświetleniowe o wys. około 8m rozbiórkę rozpocząć od odłączenia dopływu prądu ,
zdemontować lampy-halogeny i rozebrać -zdemontować słupy stalowe oświetleniowe , usunąć fundamenty
słupów . Infrastrukturę techniczną - kable energetyczne umartwić w zakresie istn. oświetlenia terenu boiska

Rozbiórkę prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego niezbędnego do wykonania rozbiórki
m.in. za pomocą młotów pneumatycznych i pił , pozostałe drobne elementy- ręcznie.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Do robót rozbiórkowych na które konieczne jest uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę można przystąpić
po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę nowej inwestycji i rozbiórkę przedmiotowych obiektów , i po
zgłoszeniu rozpoczęcia prac rozbiórkowych i budowlanych do Nadzoru Budowlanego .

Teren rozbiórki należy i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Roboty rozbiórkowe prowadzić przestrzegając wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r Dz. U. Nr 47 ,poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi .

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych robotników należy przeszkolić w zakresie
przepisów BHP oraz zabezpieczyć w odzież ochronną i sprzęt odpowiedni do zakresu
wykonywanych robót.

Elementy zabezpieczeń:

środki techniczne:

- zabezpieczające teren rozbiórki
- środki gaśnicze
- środki pierwszej pomocy medycznej
- kaski ochronne, szelki

środki organizacyjne:

- nadzór kierownika budowy
- nadzór inspektora inwestora
- informacja o telefonach alarmowych

Prace na terenie własności Inwestora - w większości na poziomie terenu .

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa mienia

**Zagospodarowanie materiału z rozbiórki - przez wybranego wykonawcę w ramach przetargu
- w uzgodnieniu z Inwestorem .**

Siatka piłkochwyków , siedziska z tworzywa sztucznego – wywiezione na składowiska elementów z tworzywa
sztucznego . Elementy stalowe wywieźć na składowisko złomu . Gruz wywieźć na składowisko gruzu.

Opracowała: mgr inż arch. Małgorzata Rosół