

**Załącznik nr 12 do SWZ ZP/1/2026**

Nazwa i adres <b>Wykonawcy</b>	
-----------------------------------	--

**ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE**  
**Zadanie nr 1**

**Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kulesze**

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie zakresu prac	Jm	Ilość	Wartość [ zł ] netto	Uwagi
1	Wycena indywidualna	Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl.	1		
2	Wycena indywidualna	Regeneracja studni głębinowej SW1	kpl.	1		
3	Wycena indywidualna	Regeneracja studni głębinowej SW2	kpl.	1		
4	KNNR 11 0102-02 analogia	Wymiana rur tłoczących, głowicy – studnia SW1	kpl.	1		
5	KNNR 11 0102-02 analogia	Wymiana rur tłoczących, głowicy – studnia SW2	kpl.	1		
6	KNNR 11 0103-04 analogia	Wymiana pompy głębinowej w studni SW1	kpl.	1		
7	KNNR 11 0103-04 analogia	Wymiana pompy głębinowej w studni SW2	kpl.	1		
8	KNNR 5 0707-01 analogia	Wymiana kabli zasilających odcinek: studnia SW1 i SW2 – kontenerowa stacja uzdatniania wody ok. 65,00 mb	kpl.	1		
9	Wycena indywidualna	Wyniesienie studni SW1 wraz z oskarpowaniem terenu, przedłużeniem rury studziennej i wykonaniem schodów wejściowych betonowych lub konstrukcji stalowej, z barierką zabezpieczającą	kpl.	1		
10	Wycena indywidualna	Wyniesienie studni SW2 wraz z oskarpowaniem terenu, przedłużeniem rury studziennej i wykonaniem schodów wejściowych betonowych lub konstrukcji stalowej, z barierką zabezpieczającą	kpl.	1		
11	Wycena indywidualna	Wykonanie obudowy typu Lange (z fundamentem) dla istniejącego otworu studziennego SW1 wraz z armaturą pomiarową (przepływomierz, pomiar ciśnienia), armaturą odcinającą (zawór zwrotny, zasuwka odcinająca), orurowaniem oraz szafką zasilającą elektryczną pośrednią	kpl.	1		
12	Wycena indywidualna	Wykonanie obudowy typu Lange (z fundamentem) dla istniejącego otworu studziennego SW2 wraz z armaturą pomiarową (przepływomierz, pomiar ciśnienia), armaturą odcinającą (zawór zwrotny, zasuwka odcinająca), orurowaniem oraz szafką zasilającą elektryczną pośrednią	kpl.	1		
13	KNNR 11 0104-01	Wymiana wodomierzy wraz z montażem systemu zdalnego odczytu - 2 kpl.	kpl.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie zakresu prac	Jm	Ilość	Wartość [ zł ] netto	Uwagi
14	KNNR 11 0302-02	Wymiana wewnętrznych – technologicznych rurociągów wodociągowych doprowadzających wodę surową ze studni SW1 i SW2 do części technologicznej kontenerowej stacji uzdatniania wody [ ok. 65,00 mb ]	kpl.	1		
15	KNNR 11 0301-02	Wymiana odcinka sieci wodociągowej z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej DN 110 PVC w pasie drogowym działka nr 637, z zabudową hydrantu nadziemnego technologicznego DN80 oraz zasuwą odcinającą kontenerowa stacja uzdatniania wody – sieć wodociągowa [ ok. 100,00 mb ]	kpl.	1		
16	Wycena indywidualna	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z fundamentem i wyposażeniem technologicznym.	kpl.	1		
17	Wycena indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego z systemem SZR do zabudowy zewnętrznej posadowionym na wykonanym fundamencie przy kontenerowej stacji uzdatniania wody.	kpl.	1		
18	Wycena indywidualna	Budowa systemu pozyskiwania energii odnawialnej: nadziemna instalacja fotowoltaniczna PV max. 40 kWp	kpl.	1		
19	Wycena indywidualna	Budowa systemu pozyskiwania energii odnawialnej: magazyn energii max. 80 kWh	kpl.	1		
20	KNNR 2 1603-02 analogia	Budowa ogrodzenia terenu kontenerowej stacji uzdatniania wody [ ok. 323,00 mb	kpl.	1		
21	KNNR 6 0401-03 KNNR 6 0307-01 analogia	Wykonanie utwardzonych nawierzchni oraz dróg dojazdowych w obrębie obiektów technologicznych oraz na terenie kontenerowej stacji uzdatniania wody [ ok. 620,00 m2 ]	kpl.	1		
22	Wycena indywidualna	Budowa systemu monitoringu wizyjnego wraz z transmisją danych do Centrum Monitoringu Inwestora	kpl.	1		
23	Wycena indywidualna	Rozbiórka budynku ujęcia wody, budynku gospodarczego, ogrodzenia oraz pozostałości po budynkach gospodarskich i mieszkalnych.	kpl.	1		
24	Wycena indywidualna	Zagospodarowanie terenu kontenerowej stacji uzdatniania wody	kpl.	1		
25	KNNR 5 0707-01 analogia	Przebudowa kabla [ przyłącza ] zasilającego wraz z montażem skrzynki zewnętrznej [ ok. 65,00 mb ]	kpl.	1		
<b>Razem wartość [ netto ] bez podatku VAT</b>						
Podatek VAT 23 %						
Razem wartość [ brutto ]						

.....  
( podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej )