

Żarnów, dn. 03.03.2026 r.

Znak sprawy: IGWK.Z.271.6.2026

Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.), Gmina Żarnów, jako Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

1. W związku z zapisami dokumentacji projektowej, w których Zamawiający wskazuje m.in.: „Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach budynku projektuje się wykonać przewodami YDYżo o izolacji 750V o ilości żył 3 oraz 4 układanymi podtynkowo. Przekrój przewodu dla instalacji oświetleniowej - 1,5mm². Typ opraw zostanie wybrany przez inwestora przy aranżacji wnętrz. W pomieszczeniach wilgotnych należy montować osprzęt w wykonaniu hermetycznym (min. IP44). Łączniki należy montować w puszkach podtynkowych na wysokości 1,2m od podłoża. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na załączonych planach instalacji.” „Instalacje elektryczne wewnętrzne gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach należy wykonać przewodami YDY-żo 3x2,5mm² o izolacji 750V układanymi podtynkowo. W pomieszczeniach gniazda należy montować na wysokości 0.3m od podłoża. Wszystkie gniazda wtykowe jednofazowe montowane będą w puszkach podtynkowych.” „Instalacja siłowa w budynku obejmuje zasilanie zestawu 3-faz i kuchni indukcyjnej. Obwód należy zasilic bezpośrednio z tablic. Obwód siłowe należy wykonać przewodem typu YDY 5x2,5 mm². Przewody należy doprowadzić bezpośrednio do urządzeń lub zakończyć puszką IP44 z zaciskami do podłączenia urządzeń. Przewody należy układać podtynkowo.” zwracamy uwagę, iż budynek jest wykonany w technologii kontenerowej (konstrukcja stalowa, płyta warstwowa), a wewnętrzne powierzchnie ścian nie są przewidziane do tynkowania. W praktyce wykonanie instalacji w takiej przegrodzie jest niemożliwe. Wnosimy zatem o dopuszczenie rozwiązania równoważnego polegającego na prowadzeniu przewodów instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych oraz siłowej w natynkowych kanałach/listwach instalacyjnych PVC (przykręcanych do ścian), z zachowaniem pozostałych wymagań dokumentacji. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający zaakceptuje powyższy sposób prowadzenia instalacji jako zgodny z wymaganiami, bez traktowania go jako odstępstwa od dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taka możliwość, Instalację należy wykonać zgodnie z projektem zamiennym.

2. Czy istnieje możliwość wykonania projektu z 4 modułów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

3. Czy podłoga świetlicy może być wykonana z innej technologii niż przedstawiona w projekcie? A konkretnie: profil zamknięty, płyta warstwowa, OSB, wykładzina?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.

*(-) mgr Dawid Kucharski
Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Żarnów*