

Do **Paweł Krupa/DROMIG Inżynieria**
Drogowa Paweł Krupa
ul. Kaczyńskiego 30K/4
80-364 Gdańsk
EOP/KW/6/2025/03/006834

Kwidzyn, 07.03.2025 r.

Dot. Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną będącą własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
Objekt: **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, Sadlinki dz. nr 96/28, gm. Sadlinki.**

Uzgodnienie nr PZT/000198/69MMD/25

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza występowanie linii kablowej 0,4 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:



1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004 w oparciu o wnioski o usunięcie kolizji. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Łąkowa 38 Dział Eksploatacji.
3. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.
5. Inne ustalenia:
 - 5.1. Wzdłuż istniejących kabli EOP przebiegających przez projektowany układ drogowy i zjazdy ułożyć rury ochronne a i ich końce zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami.
 - 5.2. W zakresie opracowania znajdują się sieci energetyczne nie będące własnością Energa-Operator.
 - 5.3. Uzgodnienie ważne jest 1 rok, integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny.

Z poważaniem




Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Andrzej Kowalski

Uzgodnienie wykonał:
Waldemar Sokołowski T: 55 66 77 664
Kopię otrzymują: 69MMD a/a

| | | | | | |
|--|----------------------|---|---------------------------|--|--|
|  | PROJEKT | Branża Drogowa | projektant: |  | |
| | BUDOWLANO-WYKONAWCZY | | mgr inż. Paweł Krupa | | |
| | BRANŻA: | | upr. nr POM/0102/PBD/22 | | |
| | Drogowa | | spec. inżynierska drogowa | | |
| INWESTOR: | | NAZWA: | | Skala | |
| Gmina Sadlinki | | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 96/28 - obręb 12 Sadlinki | | 1:500 | |
| | | TYTUŁ: | | 02.2025 | |
| | | Plan zagospodarowania terenu | | Rys. 2.1 | |

LEGENDA:

- PROJ. KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY
- PROJ. OPORNIK BETONOWY
- PROJ. RURA OSŁONOWA
-  PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 8 CM
-  PROJ. NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH BETONOWYCH TYPU MEBA GR. 10 CM
-  PROJ. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 4/31,5

